

پیوست ۶ آیین نامه ۲۸۰۰

گزینه	۱	آیا در صورتی که طول دیوار بیش از ۴ متر باشد از وادار قائم فولادی یا بتنی به عنوان تکیه گاه جهت مهار خارج از صفحه استفاده شده است ؟ پ ۶-۱-۴-۱
بله		
خیر		
گزینه	۲	آیا در صورتی که ارتفاع آزاد بیش از ۳.۵ متر باشد از دیواری افقی فولادی یا بتنی (تیرک) برای کاهش ارتفاع آزاد استفاده شده است ؟ پ ۶-۱-۴-۱
بله		
خیر		
گزینه	۳	آیا در وادار افقی (تیرک) ، تیرک بصورت کامل روی دیوار نشسته و اتصال به ستون توسط ناودانی و رعایت فاصله ۳ سانتی متری اجرا گردیده است ؟ پ ۶-۱-۴-۲
بله		راهنما : مقاطع میتوانند -چهار عدد نبشی -دو عدد سپری با مقطع مناسب -دو عدد ناودانی - ورق ساخته شده بصورت H -قوطی با ناودانی یا نبشی منقطع باشد.
خیر		
گزینه	۴	آیا فواصل جداسازی دیوارها از قاب با مواد تراکم پذیر مناسب نظیر پشم سنگ ضد رطوبتی/یونولیت پر شده است ؟ پ ۶-۱-۴-۱
بله		
خیر		
گزینه	۵	آیا درزهای انقطاع (فاصله جداسازی) دیوار در دیوارهای خارجی از ستون به اندازه ۰.۰۱ ارتفاع کف تا کف طبقه در نظر گرفته شده است ؟ پ ۶-۱-۴-۱-۳
بله		
خیر		
گزینه	۶	آیا درزهای انقطاع (فاصله جداسازی) دیوار در دیوارهای داخلی از ستون به اندازه ۰.۰۱ ارتفاع کف تا کف طبقه در نظر گرفته شده است ؟ پ ۶-۱-۴-۱-۳
بله		
خیر		
گزینه	۷	آیا عرض فاصله جداسازی دیوارهای خارجی از سقف برابر بیشترین دو مقدار ۲۵ میلیمتر و حداکثر خیز تیر در دراز مدت در نظر گرفته شده است ؟ پ ۶-۱-۴-۱-۳
بله		
خیر		
گزینه	۸	آیا عرض فاصله جداسازی دیوارهای داخلی از سقف برابر بیشترین دو مقدار ۲۵ میلیمتر و حداکثر خیز تیر در دراز مدت در نظر گرفته شده است ؟ پ ۶-۱-۴-۱-۲
بله		
خیر		
گزینه	۹	آیا برای جلوگیری از ترک خوردگی در نازک کاری از یک شبکه الیاف با رابیتس بر روی مواد تراکم پذیر برای جداسازی دیوارهای (داخلی-خارجی) از سازه استفاده شده است ؟ پ ۶-۱-۴-۱ و پ ۶-۱-۴-۲
بله		
خیر		
گزینه	۱۰	آیا دیوارهای (داخلی-خارجی) بلوکی اجرا شده با ملات با توجه به عملکرد دو طرفه در جهت افقی با استفاده از میلگرد بستر خربایی یا نردبانی در حداکثر فواصل قائم یک متر مسلح شده است ؟ پ ۶-۱-۴-۲
بله		
خیر		
گزینه	۱۱	آیا در دیوارهای (داخلی-خارجی) اجرا شده با ملات بستر نازک ضخامت ملات کمتر از (۳ میلیمتر) یا چسب های پلی یورتان با استفاده از بست نازک فولادی منقطع یا پیوسته مسلح شده اند ؟ پ ۶-۱-۴-۲
بله		
خیر		
گزینه	۱۲	آیا وادارهای قائم استفاده شده است (در طول بیش از ۴ متر دیوارها) به کف سازه با اتصال مفصلی متصل شده است ؟ پ ۶-۱-۴-۲
بله		
خیر		
غیر قابل کنترل		
گزینه	۱۳	آیا وادارهای قائم استفاده شده (در طول بیش از ۴ متر دیوارها) به سقف سازه با اتصال کشویی متصل شده است ؟ پ ۶-۱-۴-۲
بله		
خیر		
گزینه	۱۴	آیا در صورتی که ارتفاع دیوار بیش از ۳.۵ متر باشد با استفاده از وادار انتهایی قائم در فاصله یک متری از برستون (به جهت ایجاد تغییر شکل تیر در ناحیه مفصل پلاستیک) برای نگهداری از تیرک افقی استفاده شده است ؟ پ ۶-۱-۴-۲
بله		
خیر		

پیوست ۶ آیین نامه ۲۸۰۰

گزینه	۱۵	آیا اتصال دیوار به زیر سقف به صورت اتصال لغزشی بدون اتصال مستقیم دیوار به سقف و با استفاده از مهار خارج از صفحه دیوار از قبیل نبشی یا ناودانی اجرا شده است ؟ پ ۶-۱-۴-۶
بله		
خیر		
گزینه	۱۶	آیا وادار قائم به نبشی نگهدارنده جوش داده نشده است و فاصله ۲.۵ سانتی متری تا صفحه بالایی آن جهت امکان حرکت رعایت شده است ؟ (حتما طول بال نبشی نگهدارنده باید حداقل ۵cm در نظر گرفته شود) پ ۶-۱-۴-۳
بله		
خیر		
گزینه	۱۷	آیا برای بازشوهای بزرگتر از ۲.۵ متر وادار و نعل درگاه در کنار بازشوها در نظر گرفته شده است ؟ پ ۶-۱-۴-۸
بله		
خیر		
گزینه	۱۸	آیا برای بازشوهای کوچکتر از ۲.۵ متر ، چهارچوب فلزی مناسب برای تحمل بارهای وارد شده در نظر گرفته شده است ؟ پ ۶-۱-۴-۸
بله		
خیر		
گزینه	۱۹	آیا وادار دو طرف بازشو (در بازشوهای بزرگتر از ۲.۵ متر) به صورت کشویی اجرا شده است ؟ (حتما طول بال نبشی نگهدارنده باید حداقل ۵cm در نظر گرفته شود) پ ۶-۱-۴-۸
بله		
خیر		
گزینه	۲۰	در صورت کشویی اجرا شدن ایا نعل درگاه به وادار جوش داده شده است ؟ دستک کششی به صورت کشویی اجرا شده است ؟ پ ۶-۱-۴-۸
بله		
خیر		
گزینه	۲۱	در صورت تلسکوپی اجرا شدن وادار دو طرف بازشو ایا نعل درگاه به صورت کشویی (با استفاده از ناودانی نشیمن) اجرا شده است ؟
بله		
خیر		
گزینه	۲۲	در صورت تلسکوپی اجرا شدن وادار دو طرف بازشو ایا فاصله جداسازی در طرفین وادار قسمتهایی که دیوار چینی انجام میشود رعایت گردیده است ؟
بله		
خیر		
گزینه	۲۳	با توجه به ضعف عملکرد مهاربندها در صورتیکه اتصال دیوار و اجرا دیوار در محور مهاربند واقع شده باشد آیا دیوار اجرا شده خارج از محور مهاربند با جزییات جداسازی ذکر شده در پیوست ۶ مطابقت دارد ؟ پ ۶-۱-۴-۹
بله		
خیر		
گزینه	۲۴	آیا مهار لرزه ای دیوارهای جانپناه مناسب اجرا شده است ؟ (استفاده از میلگرد بستر در دیوارها و ادامه دادن ستون های پیرامونی بام و ...) پ ۶-۱-۴-۶
بله		
خیر		
گزینه	۲۵	آیا در وادار نبشی ، میلگردهای وصله بصورت زیگزاگ و با رعایت فاصله حداکثر ۶۰ سانت اجرا شده است ؟
بله		
خیر		
گزینه	۲۶	آیا مهار پای والپست ها -مخصوصا والپست های میانی دیوارهای جانبی به صورت مناسب مهار شده و دو طرف نبشی نصب شده است ؟
بله		
خیر		
گزینه	۲۷	آیا مهار پای والپست های دیوارهای جانپناه بصورت گیردار اجرا شده است ؟ پ ۶-۱-۴-۶
بله		
خیر		
گزینه	۲۸	در صورتیکه نعل درگاه به صورت مستقیم به ستون ،دیوار برشی و ... متصل شود(بازشو دقیقا در کنار عضو سازه ای) آیا نعل درگاه به صورت کشویی و دیوارچینی با رعایت فاصله جداسازی انجام شده است ؟
بله		
خیر		
گزینه	۲۹	ناودانی منقطع با طول ۲۰ سانت با ۲ عدد پیچ و رولپلاک و با طول ۳۰ و ۴۰ سانت حداقل با ۳ عدد پیچ و رولپلاک به سازه، وادار و ... مهار شده است ؟
بله		
خیر		